

Karpacz, 24.07.2024 r.

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Miejskiego
w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres inwestycji:

ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu
(działka nr 22/2, obręb 0008, jedn.ewid. 026101_1)

Inwestor:

Gmina Karpacz,
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Zalecenia dotyczące Kasztanowców pospolitych (2 szt.)

data nadzoru: 24.07.2024 r.

- powierzchnię wykopu, która pozostaje otwarta na dłużej niż 3 dni lub w przypadku wykopu wykonywanego w okresie wegetacji, w upalne dni, itp. należy okryć odkryty system korzeniowy matami jutowymi lub grubą agrowłókniną, które będą stale zwilżane wodą, aby zabezpieczyć system korzeniowy przed przesuszeniem
- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego należy zniszczony fragment korzenia odciąć ostrym narzędziem tak, aby powierzchnia cięcia była jak najmniejsza i równa oraz zasmarować sproszkowanym węglem drzewnym
- po wykonaniu koniecznych prac (montaż krawężnika) uzupełnić wykop ziemią urodzajną (humusem) pozbawionym gruzu i resztek budowlanych
- zadbać o stałe nawadnianie drzew po utracie części systemu korzeniowego
 1. Drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włóśnikowych, a nie u podstawy pnia (podlewamy równomiernie całą powierzchnię równą rzutowi korony drzewa)
 2. Można przyjąć, że na każdy centymetr obwodu drzewa należy zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne nasycenie wodą gleby na głębokość 10 cm. Minimalna dawka wody to ok. 200-250 l rozsączone w przeciągu 2-3 godzin, tak aby woda powoli wsiąkała w glebę.
 3. Podlewanie należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych (w okresach upałów podlewać częściej i większymi dawkami wody, a w okresach deszczowych zaniechać podlewania).
 4. Drzewa podlewać raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od potrzeb

i panujących warunków atmosferycznych. Nawadnianie najlepiej przeprowadzić wcześnie rano lub wieczorem (poza okresem pełnego nasłonecznienia i nocy). Ilość dostarczanej wody należy dostosować do warunków glebowych i przepuszczalności gruntu. W przypadku zauważenia oznak braku wody, należy jak najszybciej podlać drzewo i powiadomić inspektora.

- w obrębie rzutu korony drzew zadbać o niezmienianie poziomu gruntu tam gdzie to możliwe

Zalecenia na etapie projektowym:

- na etapie projektowania schodów należy zlecić wysondowanie korzeni drzew
- schody należy umieścić w poobnej odległości od obu drzew pod warunkiem, że badanie sondom nie wykarze innego przebiegu korzeni
- należy zastosować rozwiązania projektowe, które zmniejszą ingerencję w system korzeniowy drzew (wypłycone korytowanie, punktowe fundamentowanie, systemy antykompresyjne lub podesty podwieszane typu Arborgrid)

Z poważaniem,
Monika Bocheńska-Staszekiewicz